

## 合併処理浄化槽設置整備事業 チェックリスト

設置場所	久喜市	設置者名	
メーカー名		型式名	人槽

検査項目		チェックのポイント	確認
1	流入管渠及び放流管渠の勾配	汚水又は汚物の停滞はないか。	
2	放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。	
3	誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか。	
		雨水又は工場排水等が流入していないか。	
4	升の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。	
5	流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形、破損のおそれ	管の露出等により変形、破損の恐れはないか。	
6	嵩上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。	
7	浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。	
		保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。	
		コンクリートスラブが打たれているか。	
8	漏水の有無	漏水が生じていないか。	
9	浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか。	
10	接触材の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床槽内のろ材及び接触ばっ気槽内の接触材に変形や破損はないか。	
11	ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか。	
		しっかり固定されているか。	
		空気の出方や水流に片寄りはないか。	

検 査 項 目		チェックのポイント	確認
12	消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか。	
		しっかり固定されているか。	
		薬剤筒は傾いていないか。	
13	ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置、稼動状況	ポンプ槽に変形や破損はないか。	
		ポンプ槽に漏水のおそれはないか。	
		ポンプが2台以上設置されているか。	
		設計どおりの能力のポンプが設置されているか。	
		ポンプの固定が十分に行われているか。	
		ポンプの取りはずしが可能か。	
		ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか。	
14	ブロワーの設置、稼動状況	防振対策がなされているか。	
		固定が十分行われているか。	
		アースはなされているか。	
		漏電のおそれはないか。	
確認欄記入方法		異常なし：○ 異常あり：× 該当工事なし：—	
<p>上記のとおり確認したことを証します。</p> <p>令和 年 月 日</p> <p>浄化槽工事施工業者名称  知事登録・届出番号 埼玉県知事(登録・届出)第 号</p> <p>担当浄化槽設備士氏名  浄化槽設備士免状の交付番号 第 号</p>			